新村橋上部工 工事だより

2026年 8月 Vol.2

8月は厳しい暑さが続く毎日となりました。上高地では登山や観光に訪れる方々も多く見られ、賑わいの季節を迎えております。工事は着実に進捗しており、7月に実施した立木伐採・整地作業に続き、今月からは鉄塔設備を支えるコンクリートブロックの設置作業に着手しております。登山者の通行が多いエリアでの作業となりますため、第三者災害の防止に一層留意しながら、工事を進めてまいります。ご不便・ご迷惑をおかけすることもございますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

現場作業の様子

右の写真はコンクリートブロック設置に向けて、重機（バックホウ）による地山の掘削作業を行っている様子です。掘削寸法は幅10m×奥行10m×深さ5mと大規模なものとなっており、実際の掘削部を見てみるとイメージしているよりかなり大きく感じます。ブルーシートは、雨水の侵入による掘削面の崩落を防止するために設置しています。

現在、掘削箇所において型枠・鉄筋の組み立てを行っており、組み立てが完了次第、コンクリートを打設する予定です。9月は全部で7回のコンクリート打設を予定しております。

大きなコンクリート構造物が完成することで、登山者の皆様の注目をより一層集めることになるかと思います。気になることがございましたら気軽にお声がけください。







9月の主な予定

【コンクリート打設予定】

9/2（水）
9/3（木）
9/10（木）
9/15（火）
9/24（木）
9/29（火）
9/30（水）

※天候や作業の進捗により変更する可能性があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

令和6年度上高地新村橋上部工工事
JFE・ヤマウラ特定工事建設共同企業体

〒390-1401
長野県松本市波田3094-2
電話：0263-31-5238

現場代理人　栗田